

Bautagebuch - 104. Bautag

Beigesteuert von Fello'w
Samstag, 27. Dezember 2008
Letzte Aktualisierung Donnerstag, 1. Januar 2009

Es wird einfach nicht wärmer. Bei Temperaturen unter 5 Grad kann man einfach nicht mörteln. Damit es aber endlich weitergeht und wir im Obergeschoss die Innenwände setzen können, haben wir heute die nichtgenutzte Dampfsperre zugeschnitten und einen Teil des Obergeschosses zugehängen. Dort haben wir dann einen Heizkörper der elektrisch heizt aufgestellt. Die nötige Heizleistung kann man sich ausrechnen:

Rauminhalt (Höhe x Breite x Länge) x Temperaturunterschied x Isolationswert (1-4 je nach vorhandener Dämmung) / 860 = KW

Nach dieser Rechnung benötigen wir ca. 4 kw. Um auf Nummer sicher zu gehen, haben wir uns einen regulierbaren Heizer bis 15 KW bei Boels ausgeliehen. 7 Tagen kosten gerade mal 133 EUR zuzüglich Stromverbrauch. Jetzt lassen wir ihn erstmal über Nacht laufen und schauen dann morgen was geht.